RELATÓRIO COMPLETO - LINHAS DE VIDA

Usinas Hidrelétricas Belo Monte e Pimental

Thommen Engenharia • Norte Energia

Gerado em: 18/09/2025 às 00:42:11

1. RESUMO EXECUTIVO

• Progresso Geral: 34.8%

• Bases Concluídas: 88 de 264 bases

• Produtividade Atual: 17.6 bases/dia útil

• Equipe: 4 pessoas • 6h/dia • 80% de aproveitamento

• Estimativa de Conclusão: 02/10/2025

• Dias Trabalhados: 5 dias úteis desde 01/09/2025

2. DETALHAMENTO POR USINA

2.1 Usina Pimental

• Progresso: 48.7%

• Bases: 25/52 concluídas

• Linhas Ativas: 6 linhas

• Extensão Total: 395,7m

2.2 Usina Belo Monte

• Progresso: 31.2%

• Bases: 63/212 concluídas

• Linhas Ativas: 20 linhas

• Extensão Total: 1.738,9m

3. ANÁLISE POR TIPO DE BASE

- Tipo J: 3/6 bases (50.0%)
- Tipo C: 30/96 bases (31.3%)
- Tipo K: 41/126 bases (32.5%)
- Tipo E: 4/9 bases (44.4%)
- Tipo D: 5/10 bases (50.0%)

4. DETALHAMENTO LINHA POR LINHA

4.1 Pimental - Detalhamento

- Linha 18: 1/1 bases (100.0%) 18.585m
 - % K: 1/1
- Linha 01: 0/12 bases (0.0%) 88.63m
 - % C: 0/5
 - % E: 0/1
 - % K: 0/6
- Linha 02: 12/12 bases (100.0%) 90.63m
 - % C: 5/5
 - % G: 1/1
 - % K: 6/6
- Linha 03: 0/12 bases (0.0%) 88.63m
 - % D: 0/5
 - % F: 0/1
 - % K: 0/6
- Linha 04: 12/12 bases (100.0%) 90.63m
 - % D: 5/5
 - % H: 1/1
 - % K: 6/6
- Linha 05: 0/3 bases (0.0%) 18.585m
 - % A: 0/1
 - % B: 0/1
 - % K: 0/1

4.2 Belo Monte - Detalhamento

Linha 10: 11/11 bases (100.0%) - 89.485m

% C: 5/5 % F: 1/1 % K: 5/5

Linha 11: 0/12 bases (0.0%) - 90.085m

% C: 0/5 % F: 0/1 % K: 0/6

Linha 12: 0/12 bases (0.0%) - 98.82m

% C: 0/5 % F: 0/1 % K: 0/6

Linha 13: 0/12 bases (0.0%) - 98.82m

% C: 0/5 % F: 0/1 % K: 0/6

Linha 14: 0/12 bases (0.0%) - 99.43m

% C: 0/5 % F: 0/1 % K: 0/6

Linha 15: 0/12 bases (0.0%) - 98.82m

% C: 0/5 % F: 0/1 % K: 0/6

Linha 16: 0/12 bases (0.0%) - 98.82m

% C: 0/5 % F: 0/1 % K: 0/6

Linha 17: 0/12 bases (0.0%) - 98.777m

% C: 0/5 % F: 0/1 % K: 0/6

```
Linha 18: 0/6 bases (0.0%) - 64.514m
```

% C: 0/3 % K: 0/3

Linha 19: 5/5 bases (100.0%) - 31.9m

% A: 1/1 % B: 1/1 % J: 3/3

Linha 71: 0/5 bases (0.0%) - 31.9m

% G: 0/1 % H: 0/1 % J: 0/3

Linha 01: 11/11 bases (100.0%) - 89.485m

% C: 5/5 % E: 1/1 % K: 5/5

Linha 02: 12/12 bases (100.0%) - 90.085m

% C: 5/5 % E: 1/1 % K: 6/6

Linha 03: 12/12 bases (100.0%) - 98.82m

% C: 5/5 % E: 1/1 % K: 6/6

Linha 04: 12/12 bases (100.0%) - 98.82m

% C: 5/5 % E: 1/1 % K: 6/6

Linha 05: 0/12 bases (0.0%) - 99.43m

% C: 0/5 % E: 0/1 % K: 0/6

Linha 06: 0/12 bases (0.0%) - 98.82m

% C: 0/5 % E: 0/1 % K: 0/6 Linha 07: 0/12 bases (0.0%) - 98.82m

% C: 0/5 % E: 0/1 % K: 0/6

Linha 08: 0/12 bases (0.0%) - 98.777m

% C: 0/5 % E: 0/1 % K: 0/6

Linha 09: 0/6 bases (0.0%) - 64.514m

% C: 0/3 % K: 0/3

5. STATUS DAS ETAPAS DE CABOS

• Passagem de Cabo: 10/26 linhas (38.5%)

• Crimpagem de Cabo: 10/26 linhas (38.5%)

Aferição de Crimpagem: 10/26 linhas (38.5%)

• Tensionamento: 10/26 linhas (38.5%)

6. OBSERVAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS

- Manter ritmo atual de produtividade para cumprir cronograma
- Focar em linhas com maior complexidade técnica
- Acompanhar condições climáticas que possam afetar o cronograma
- Realizar inspeções de qualidade periódicas

Este relatório foi gerado automaticamente pelo Sistema de Gestão de Linhas de Vida